

barsinghausen <i>...hier geht's bergauf!</i>		Kanalsanierungsplanung Barsinghausen-Ost Liste 5b: Sofortmaßnahmen + Erneuerung (ohne Kosten)							Sachstand: 13.04.2016		PIPEFOCUS BEZELA GMBH <small>Ingenieure für Kanalnetzsanierung</small>		Tiefbau		Tiefbau mit Schlauch		
Maßnahmen-nummer	System	Gebiet	Strasse	Schacht 1	Schacht 2	Zustands-klasse (ISYBAU)	DN	Sanierungs-Verfahren	Bemerkungen	Wegfall wegen	Länge Hlt.	Strecke [m]	Strecke [m]	Kopfloch vor Liner [Stck]	Kopfloch [Stck]	Schacht setzen [Stck]	
HS 0143	RW	Ost 1	Rottkampweg	3494A508	3495C544	5	250	Schlauchlining	Teillänge untersucht; Gegenbefahrung zu H0142; Tiefbau eventuell; Abflusshindernis sofort beseitigen!	Sofortmaßnahme	72,71 m			1		1	
HS 0218	RW	Ost 1	Wacholderweg	3395B523	3395B522	5	200	Erneuerung	Gesamte Haltung/Gegenbefahrung zu HS 0219 Gesamte Haltung/Gegenbefahrung zu HS 0218 Teiluntersuchung/DN kleiner 200/ Neubau		47,52 m	47,00 m					
HS 0219	RW	Ost 1	Wacholderweg	3395B523	3395B522	1	200	Erneuerung									
HS 0224	RW	Ost 1	Ahornweg	3395B546	3395B519	4	200	Erneuerung				75,86 m	76,00 m				
HS 0681	RW	Ost 2	Am Hufeisen	3595C529	3595C561	5	400	Erneuerung	Gesamte Haltung/Risse und Deformationen/Bachauslauf		31,82 m	32,00 m					
HS 0733	RW	Ost 2	Wennigser Straße	3594A514	3594A515	5	500	TV-Neu	Sofortmaßnahme: Kopfloch wg. starker Deformation/Einsturz		76,34 m	4,00 m					
HS 0754	RW	Ost 2	Winkelstraße	3595C515	3595C514	5	300	Erneuerung			6,06 m						
HS 0755	RW	Ost 2	Wennigser Straße	3595C535	3595C538	5	400	Erneuerung			14,64 m						
HS 0772	RW	Ost 2	Stoppstraße	3495D539	3495D581	5	300	Erneuerung	Gegenbefahrung zu H0773 Trasse neu planen								
HS 0773	RW	Ost 2	Stoppstraße	3495D539	3495D581	1	300	Erneuerung				24,42 m	24,00 m				
HS 1099	RW	Ost 2	Rosenstraße	3594C582	3594C585	5	300	Erneuerung	Sofortmaßnahme/Erneuerung gesamte Haltung Sofortmaßnahme/Gegenbefahrung zu H1099		47,63 m	48,00 m					
HS 1100	RW	Ost 2	Rosenstraße	3594C582	3594C585	5	300	Erneuerung									
HS 1102	RW	Ost 2	Rosenstraße	3594C587	3594C588	5	300	Schlauchlining	Sofortmaßnahme/Teillänge/Wurzeln fräsen vorab Sofortmaßnahme/Gegenbefahrung zu H1102		62,64 m						
HS 1103	RW	Ost 2	Rosenstraße	3594C587	3594C588	5	300	Schlauchlining									
HS 1106	RW	Ost 2	Hirtenweg	3594C590	3494D501	5	200	Erneuerung	Gesamte Haltung/2-fach Dimensionswechsel; Stutzen nicht sanierbar		68,40 m	68,00 m					
HS 1461	RW	Ost 2	Heinrichstraße	3594C542	3594C543	5	200	Erneuerung	Korrosion hat das Rohr in Teilen zerstört/Tiefbau/Gegenbefahrung zu HS 1462 Rohrhalbschale im Kanal/Gegenbefahrung zu HS 1461	Sofortmaßnahme							
HS 1462	RW	Ost 2	Heinrichstraße	3594C542	3594C543	5	200	Erneuerung			Prüfen!	86,13 m	86,00 m				
HS 1554	RW	Ost 2	Kantweg	3594A562	3594A561	5	250	Erneuerung	Gegenbefahrung zu H1555 Risse, Brüche, Nennweitenänderungen starke Lageabweichungen, Risse, Brüche, Nennweitenänderungen		42,50 m	42,00 m					
HS 1555	RW	Ost 2	Kantweg	3594A562	3594A561	5	250	Erneuerung									
HS 1556	SW	Ost 2	Fichteweg	3594A564	3594A565	5	250	Erneuerung	Dimensions-Änderungen Gegenbefahrung zu H1561		59,20 m	60,00 m					
HS 1561	RW	Ost 2	Lessingstraße	3594B536	3594B535	5	250	Erneuerung				54,31 m	54,00 m				
HS 1562	RW	Ost 2	Lessingstraße	3594B536	3594B535	1	250	Erneuerung									
HS 1616	RW	Ost 1	Stoppstraße	3495C559	3495C560	5	600	Erneuerung	Sofortmaßnahme/kein Profil vorhanden nach 20 m	Rechteckprofil/ Wände aus Bruchsteinen/ Decke aus Steinplatten/ keine Sohle	37,17 m	37,00 m					
HS 1619	RW	Ost 1	Brinkstraße	3495C565NN	3495C565	5	250	Erneuerung	Teilstrecke untersucht/starke Schäden und Lageabweichungen		36,24 m	36,00 m					
HS 1664	RW	Ost 1	Heinrich-Poppe-Straße	3395B540	3395B539	4	300	Erneuerung			7,24 m	7,00 m					
HS 1720	RW	Ost 1	Waldstraße	3394D522	3394D523	1	300	Erneuerung	2 x Dimensionswechsel/Teilstrecke untersucht Gegenbefahrung zu HS 1720 Beton im Kanal		15,57 m	16,00 m					
HS 1721	RW	Ost 1	Waldstraße	3394D522	3394D523	2	300	Erneuerung									
HS 1732	RW	Ost 2	Stormstraße	3594A552.1	3594A552	5	300	Erneuerung	Einsturz /Betrieb prüfen/ Teillänge untersucht starke stat. Schäden/Prüfen/Teilstrecke untersucht/kreuzende Fremdleitung		10,00 m	10,00 m					
HS 1743	RW	Ost 1	Stoppstraße	3495C561	3495C555	5	250	Erneuerung				50,56 m	50,00 m				
HS 1745	RW	Ost 2	Riepenstraße	3594A502	3594A503	5	300	Erneuerung	Gegenbefahrung zu H1745								
HS 1746	RW	Ost 2	Riepenstraße	3594A502	3594A503	3	300	Erneuerung				81,26 m	81,00 m				
				<b>Anzahl Haltungen:</b>		<b>31</b>	<b>Summe:</b>				<b>Gesamtlänge:</b>	<b>1008,22 m</b>	<b>778,00 m</b>	<b>0,00 m</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>